

한국예술종합학교 유치 추진

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
비예산	임기내	지속	문화체육관광부	정상추진

1. 사업목표

- 임기내 목표: 한국예술종합학교 유치
- 연차별 추진계획

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
한예종, 문체부 협의	[Progress bar from 2018 to 2022]				
한예종 이전지 결정			[Progress bar from 2020 to 2021]		
도시관리계획 변경 (GB해제, 시설변경)			[Progress bar from 2020 to 2022]		
착공					[Progress bar in 2022]

2. 사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.
- 주요내용
 - 사업명 : 한국예술종합학교 유치 추진
 - 위치 : 방이동 445-11 일대
 - 규모 : 120,000m² (전체 467,985m²)
 - 도시계획 : 자연녹지지역, 개발제한구역
 - 사업주체 : 문화체육관광부, 한국예술종합학교

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'19. 4분기	2019.11.14.	○ 한예종 이전 관련 관계기관(한예종) 협의	비예산

4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 문화체육관광부에서 한예종 이전지 결정 지연
 - 문화재청에서는 석관동 부지 사용기간을 2022년까지 문화체육관광부, 즉 사용자인 한예종 측에 국유재산관리위임.

- 문체부에서 한예종 이전계획을 내년 총선 이후 검토예정.

▶ 2020. 4.이후: 한예종 이전 기본계획 용역 추진(문체부)

- 한예종 및 문화체육관광부와 협력관계 유지 및 지속적인 동향파악
- 국회의원, 시의원 등 국회차원의 협조체계 구축

5. 주민소통 실적

구 분	일 자	주 요 내 용
주민대표와의 대화	2019.11. 7.	◦ 한예종 유치 추진현황 공유

6. 향후 추진계획

기 간	추 진 내 용
2020년 1 분기	관계기관(문체부, 한예종) 협의 및 동향파악

7. 집행예산 현황 : 비예산

8. 위치도 및 현황사진

