

# 범죄예방 CCTV설치 확대

소요예산	사업구분	사업주체	추진상황	
2,600백만원	임기내	지속	재난안전과	이행 및 계속추진

## 1. 사업목표

- 임기내 목표: 130개소 520대
- 연차별 추진계획

단위사업		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
범죄예방 CCTV 설치 확대	개소	13	27	42	34	14
	대수	60	108	168	128	56

## 2. 사업개요

- 기 간 : 2019. 1~3분기
- 주요내용
  - CCTV 예산 확보를 위한 특별교부세 및 특별교부금 신청(2019. 2.)
    - 위치 및 규모 : 특별교부세(1,600백만원), 특별교부금(1,200백만원)
    - 내 용 : 방범용 CCTV 설치 및 성능개선에 필요한 예산을 국·시비 요청
    - 사업비 : 비예산
  - CCTV 증설에 대비한 통합관제센터 서버실 환경 개선(2019. 3.)
    - 위치 및 규모 : CCTV통합관제센터 서버실
    - 내 용 : 서버, 스토리지 등 증설에 대비한 항온항습기 추가 설치로 이중화 구성과 전원분전반 및 케이블 증설 공사
    - 사업비 : 비예산(2019년 유지보수 제안사항)
  - '19년 방범용CCTV 설치를 위한 국·시비 예산 확보
    - 총예산 확보 현황 : 4,341백만원

(단위:백만원)

구분	국비 (재년특교세)	용도			시비	용도			구비 (추가결정 예산)	용도		
		계	신규	성능 개선		계	신규	성능 개선		계	신규	성능 개선
1	특교세	300	300		지능형CCTV	358	200	158	추경예산	300	300	500
2	특교세 (공원녹지과)	700	484	216	주민참여	256	40	216				
3	특교세(거여동)	200	(200)		공원CCTV (공원녹지과)	175	25	150				
4	특교세(석촌동)	200	(200)		어린이보호 (교통과)	52	52					
5	특교세(풍납동)	500	(500)		조정교부금(경기)	600		600				
					조정교부금(수시)	200	200					
계	국비	1,900	784	216	시비	1,641	517	1,124	구비	300	300	500

- 방법용 CCTV 73개소 설계 및 공사 완료 : 풍납동 130-33 등
- 고정형 카메라 추가 231개소 설계 및 공사 완료 : 풍납동 94-4 등
- 저화질 노후 CCTV 218개소 성능개선 설계 및 공사 완료 : 거여동 5-10 등
- 낙찰차액 및 집행잔액을 활용한 CCTV공사 발주 및 준공(3,4차)
  - 방법용CCTV 신규설치 8개소 30대 공사 발주 및 완료
  - 고정형 카메라 추가 3개소 6대 공사 완료

### 3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'18. 4분기	2018.12.14.	◦ 신규설치 13개소 56대, 성능개선 14개소 30대	260
	2018.12.14.	◦ 성능개선 8개소 18대	40
'19. 2분기	2019.3.~6.	◦ 방법용 CCTV 신규설치 65개소 183대 설계완료 ◦ 저화질 노후 CCTV 199개소 199대 성능개선 설계완료 ◦ 고정형 카메라 추가 228개소 435대 설계완료	
'19. 3분기	2019.7.~12.	◦ 방법용 CCTV 신규설치 65개소 183대 공사중 ◦ 저화질 노후 CCTV 199개소 199대 성능개선 공사중 ◦ 고정형 카메라 추가 228개소 435대 공사중	3,441
'19. 4분기	2019.12.31.	◦ 방법용 CCTV 신규설치 65개소 183대 공사 준공	
	2019.11.30.	◦ 저화질 노후 CCTV 218개소 199대 성능개선 공사 준공 ◦ 고정형 카메라 추가 228개소 435대 공사 준공	
	2019.12.31.	◦ 낙찰차액 및 집행잔액을 활용한 CCTV공사 발주(3,4차) - 방법용CCTV 신규설치 8개소 30대 공사 완료 - 고정형 카메라 추가 3개소 6대 공사 완료	344

#### 4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 외부재원 확보를 위해 구비 부담을 병행 요구하고 있으나 예산편성 시 우선순위에서 배제되고 있어 국·시비 등 외부재원 확보가 우선되어 추진  
⇒ 외부재원 확보를 위해 국회의원·시의원과의 긴밀한 업무협조체계 구축

#### 5. 주민소통 실적 : 없음

#### 6. 향후 추진계획

기 간		추진내용
2019년	2 분기	○ CCTV 신규설치 공사 및 성능개선 설계
	3 분기	○ CCTV 신규설치 공사 및 성능개선 사업 발주 및 시행
	4 분기	○ CCTV 신규설치 공사 및 성능개선 사업 준공

#### 7. 집행예산 현황

(3/4분기 기준, 천원)

구 분	금 액	2019년 예산액	집행액	잔액	비고
계		3,441,000	0	900,000	
국 비		1,900,000	1,000,000	900,000	명시이월
시 비		1,641,000	1,641,000	0	
구 비		800,000	800,000	0	추경

#### 8. 현황사진



재난안전과	과장 엄대섭	CCTV통합관리팀장 홍성봉	담당 김영호 (☎ 3111)
-------	--------	----------------	-----------------