

위례~동부간선도로 연결IC 차질없는 추진

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
민간투자	임기내	지속	SH	완료

1. 사업목표

- 임기내 목표: 위례~동부간선도로 연결IC 건설 정상 추진
- 연차별 추진계획

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
위례~동부간선도로 연결램프 설치공사	공사 착공	공사 준공	-	-	-

2. 사업개요

- 기 간 : 2016. 5. ~ 2019. 9.
- 위 치 : 문정동 장지지하차도~동부간선도로
- 규 모 : 진입 연결로(Ramp-A) L=638m, B=6m(1차로)
진출 연결로(Ramp-B) L=455m, B=6m(1차로)
- 주요내용 : 진·출입 연결로 설치
- 소요예산 : 총 36,400백만원 (민자: 제2롯데 교통개선대책비)

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'19. 3분기	9. 2.	진입 연결로(Ramp-A) 개통	-
	9.30.	진출 연결로(Ramp-B) 개통 및 공사 준공	-

4. 위치도 및 현황사진

○ 위치도



○ 현황사진



진입램프 시점부



진출램프 시점부



진입램프 종점부



진출램프 종점부

도로과	도로과장 장형상	도로계획 팀장 강일경	담당 신승무 (☎ 3308)
-----	----------	-------------	-----------------