

장지교차로~위례신도시 초입간 도로여건 개선

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
민간투자	임기내	지속	LH, SH	정상추진

1. 사업목표

- 임기내 목표: 장지교차로~위례신도시 초입 간 도로기능 향상
- 연차별 추진계획

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
장지교차로~위례신도시 초입간 도로여건 개선	위례중앙로 교통체계 개선 설계 용역 시행	용역 시행	용역 준공 및 공사 시행	공사 준공	

2. 사업개요

- 기 간 : 2018. 7. ~ 2021. 6.
- 위 치 : 위례중앙로(장지교차로~송파IC진입램프 구간)
- 규 모 : B=20~28m, L=300m
- 사업내용 : 위례중앙로 '장지교차로~송파IC진입램프 구간' 교통체계 및 보행로 개선 방안 강구
- 소요예산 : 총3,671백만원[비예산사업 (LH, SH 분담)]

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'19. 4분기	'19.10.~12.	○ 「위례중앙로 교통체계개선 및 보행육교 설치 실시설계 용역」 시행	-

4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 주민의견(위례동 입주대대표회의, 위례 공동현안비대위 등) 반영 검토
- 공사 계획 등 사업 주요사항에 대하여 유관기관(LH, SH, 한국도로공사, 송파경찰서 등) 협의 추진

5. 향후 추진계획

기 간		추진내용
2020년	1 분기	◦ 「위례중앙로 교통체계개선 및 보행육교 설치 실시설계 용역」 완수

6. 집행예산 현황

(4/4분기 기준, 천원)

구분	금액	2019년 예산액	집행액	잔액	비고
계		190,300	-	190,300	
민간투자		190,300	-	190,300	

7. 위치도 및 현황사진

○ 위치도



부서명	도로과장 이인규	도로계획 팀장 강일경	담당 신승무 (☎ 3308)
-----	----------	-------------	-----------------