

재밋는송파
5-4

탄천유수지 내 다목적 문화체육시설 건립 추진

| 소요예산 | 사업구분 | | 사업주체 | 추진상황 |
|-----------|------|----|------|------|
| 48,000백만원 | 임기내 | 지속 | 송파구 | 정상추진 |

※ 추진상황 : 정상추진

1. 사업목표

- 임기내 목표: 탄천유수지 내 다목적 문화체육시설 건립
- 연차별 추진계획

| 단위사업 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|-------------------------|-------|-------|--|--------------|-------------|
| 기본계획 및 타당성 조사 용역 | | · 발주 | · 준공 | | |
| 예비타당성심사, 투자심사 및 기본·실시설계 | | | · 기본설계용역 시행 · 투자심사(서울시) · 투자심사(중앙) | · 실시설계 용역 시행 | |
| 공사시행 | | | | · 단계별 공사 추진 | · 단계별 공사 추진 |

2. 사업개요

(탄천유수지 내 다목적 문화체육시설 건립)

- 기 간 : 2020. 1월 ~ 2023. 12월
- 위 치 : 가락동 508(탄천유수지)
- 규 모 : 개발면적 88,424㎡(복개면적 20,000㎡, 연면적 7,661㎡)
- 내 용 : 유수지 유휴공간을 복개활용하여 구민 수요를 충족하는 다목적 문화체육시설 건립
- 사업비 : 480억원

(기본 및 타당성조사 보완용역)

- 기 간 : 2019. 9월 ~ 2020. 12월
- 내 용 : 주민의견 수렴후, 도입 가능한 문화체육시설 및 프로그램 검토 등
- 용역비 : 51,120천원

3. 추진실적

| 추진기간 | | 추진내용 | 사업비(백만원) |
|----------|-----------------|---|----------|
| 분기 | 일자 | | |
| '19. 4분기 | · 10.2. ~ 10.5. | · 주민설문조사 · 설계비(국비 12억) 확보를 위한 사업계획 제출(문체부) ※ 국회 예결위 통과 완료 | 1,200 |
| | · 12. 2. | | |

4. 주민소통 실적

| 구분 | 일자 | 주요내용 |
|--------|-----------------------|--------------------------------|
| 주민설문조사 | 2019. 10. 2. ~ 10. 5. | · 유수지 이용현황 및 도입시설 관련 주민설문조사 실시 |

5. 향후 추진계획

| 기간 | 추진내용 | |
|-------|------|-----------------------|
| 2020년 | 1 분기 | · 관계기관 협의 |
| | 2 분기 | · 투자심사 의뢰 및 기본설계용역 발주 |

7. 집행예산 현황

(4/4분기 기준, 천원)

| 구분 | 금액 | 2019년 예산액 | 집행액 | 잔액 | 비고 |
|----|----|-----------|--------|---------|-------|
| 계 | | 250,000 | 25,300 | 224,700 | |
| 국비 | | - | - | - | |
| 시비 | | 250,000 | 25,300 | 224,700 | 선금 지급 |
| 구비 | | - | - | - | |

| | | | |
|-----|--------|--------------|-----------------|
| 치수과 | 과장 이인규 | 하천시설관리팀장 최강운 | 담당 김은정 (☎ 3364) |
|-----|--------|--------------|-----------------|