

스포츠센터 대체, 생활체육문화시설 확충

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
766백만원	임기내	신규	송파구	완료

1. 사업목표

- 임기내 목표: 성내천 내 체육시설 대체 조성 및 노후 운동기구
- 연차별 추진계획

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
성내천 내 체육 시설 조성		· 사업 완료			
오륜동 주변 성내천, 감이천 정비	· 사업 완료				

2. 사업개요

□ 성내천 내 체육시설 조성

- 기 간 : 2019. 9. ~ 2019. 10.
- 위 치 : 성내천 오륜교 하부(좌안), 물놀이장 주변
- 내 용
 - 성내천에 설치되어 있는 운동시설물 중 노후된 운동기구 교체 및 추가 설치

위 치	내용
오륜교 하부 (좌안)	<ul style="list-style-type: none"> • 교체: 허리돌리기 등 4대 • 신규: 공중걸기 1대, 달리기운동 1대
물놀이장 (좌·우안)	<ul style="list-style-type: none"> • 교체: 전 기구(19대) • 신규: 오버턴스트레칭 2대, 핸들웨이트 2대

- 오륜교 하부 생활체육시설(프리테니스) 3면 조성 (B=13m, L=21m)

○ 현 황

- 오륜교 하부와 물놀이장 주변 39개 운동시설 중 노후된 스텝사이클 등 25대 교체가 필요하며 구민 건강증진 향상을 위해 운동기구 추가 및 주변 환경개선을 실시하여 생활체육시설 확충과 송파수변올레길 조성에 기여

- 소요예산: 100백만원(구비)

□ **오륜동 하천변 여가활동 공간 재정비공사 (기사업 완료)**

- 기 간 : 2018.7. ~ 2018.12.
- 위 치 : 성내천, 감이천 부근
- 내 용 : 오륜동 주변 산책로 및 자전거도로 집중 정비
- 소요예산 : 666백만원(시비)

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비 (백만원)
분기	일자		
'18. 3~4분기	2018. 7.~12.	<오륜동 하천변 여가활동 공간 재정비> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 성내천(오륜교~청룡교) 자전거도로 도막형바닥재 정비 A=2,600㎡ ◦ 성내천(오륜교~청룡교) 산책로 탄성포장 부분정비 A=453㎡ ◦ 성내천,감이천 합류부 자전거도로 목교 정비 A=60.9㎡ ◦ 감이천(성내천합류부~감천1교) 산책로 탄성포장 정비 A=781㎡ ◦ 감이천(감천1교~서부교) 산책로 신설 B=2.5m, L=435m, 탄성포장 A=781㎡, 가로등 신설 16주 	666
'19. 3~4분기	2019. 9.~10.	<생활체육시설 정비, 운동기구 교체 및 추가 설치> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 오륜교 하부 프리테니스장 조성 3면 ◦ 오륜교 하부 운동기구 교체 4대, 추가설치 2대 ◦ 물놀이장 주변 운동기구 교체 19대, 추가설치 4대 	100

4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 특이사항 없음 (공사완료)

5. 향후 추진계획

기간		추진내용
2020년	1분기	-
	2분기	-

6. 집행예산 현황

(4/4분기 기준, 천원)

구 분	금 액	2019년 예산액	집행액	잔액	비고
계		100,000	100,000	-	
국 비		-	-	-	
시 비		-	-	-	
구 비		100,000	100,000	-	구비 50,000 기금 50,000

7. 위치도 및 현황사진



〈오륜교 하단 체육시설〉



〈물놀이장 근처 체육시설〉

치수과	과장 이인규	하천시설관리팀장 최강운	담당 오병삼 (☎ 3363)
-----	--------	--------------	-----------------