

노후화된 종합사회복지관 기능보강을 통한 주민복지 개선

소요예산	사업구분	사업주체	추진상황	
5,811백만원	임기내	지속	자치구	정상추진

1. 사업목표

- 임기내 목표
 - 노후 종합사회복지관 기능보강: 6개소(가락, 마천, 삼전, 송파, 잠실, 풍납)
 - 종합사회복지관의 노후된 시설개보수 및 장비의 현대화로 이용주민의 편의성 및 프로그램 활성화 도모
- 연차별 추진계획

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
시설별 5개년 보수 계획에 의거 기능보강 실시	· 시설 노후도에 따른 자체 보수 계획 · 송파 잠실 풍납	·가락, 잠실, 삼전, 송파, 마천, 풍납	· 삼전, 송파, 마천, 풍납	· 송파, 마천, 풍납	· 마천, 풍납

2. 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2022년(5년)
- 주요내용
 - 위 치 : 서울시 송파구 양재대로 897(가락동)외 5개소
 - 규 모 : 종합사회복지관 6개소
 - 내 용 : 노후복지관 기능보강
 - 사업비 : 총5,811백만원 (국비: 2,970 시비: 2,011, 구비: 657 민자(법인전입금): 173)

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'19. 4분기	'19.10~12월	잠실종합사회복지관 증축 및 리모델링 공사 완공	907백만원

4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 대규모 시설 교체 및 환경개선 공사 추진에 필요한 자원 부족으로 사업의 한계점 발생
 ⇒ 특별교부세, 특별교부금 및 시민·주민참여예산 등 외부재원의 적극적 확보를 통한 기능보강 사업 지속 추진
- 풍납종합사회복지관과 마천종합사회복지관은 향후 주변 환경 여건에 따라 각각 서울 창의마을 이전 및 마천4구역 재개발로 인한 재건축이 예정되어 있어 규모가 큰 기능보강공사 추진의 어려움 발생
 ⇒ 사업부서와 지속적인 소통을 통해 향후 상황(추진일정 변경 등)에 선제적 대응과 함께 안전 등 긴급기능보강 위주로 사업 추진

5. 향후 추진계획

기 간		추진내용
2020년	1 분기	○ 삼전종합사회복지관 내진 및 기본설계시작
	2 분기	○ 특별교부세·특별교부금 및 서울시 긴급기능보강 사업비 신청 등 외부자원 확보를 통해 노후화된 종합사회복지관 기능보강 지속 추진

6. 집행예산 현황

(4/4분기 기준, 천원)

구 분 \ 금 액	2019년 예산액	집행액	잔액	비고
계	1,777,362	1,296,473	480,889	
국 비	1,050,000	650,000	400,000	명시이월
시 비	497,931	419,015	78,916	
구 비	229,431	227,458	1,973	

7. 위치도 및 현황사진

○ 위치도 및 현장사진

- 가락종합사회복지관(양재대로 897)



- 마천종합사회복지관(마천로65길 4)



- 삼전종합사회복지관(백제고분로32길 35)



- 송파종합사회복지관(오금로51길 34)



- 잠실종합사회복지관(올림픽로12길 12)



- 풍납종합사회복지관(강동대로3길 5)

