

송파안심마을 확대 조성

소요예산	사업구분	사업주체	추진상황	
502백만원	임기내	지속	재난안전과	이행 후 계속추진

1. 사업목표

- 범죄·재난 등 안전이 취약한 지역의 환경개선을 통하여 구민이 안심하고 안전하게 생활할 수 있는 마을 조성
- 임기내 목표: 송파 안심마을 4개소 조성
- 연차별 추진계획

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
송파 안심마을 확대 조성	· 안심마을 사업대상지 선정	· 풍납1동 안심마을 조성	· 송파 안심마을 매년 1개소씩 조성		

2. 사업개요

- 2019년 풍납1동 『바람드리길』 안심마을 조성 완료
 - 위치 및 규모 : 풍납1동 풍납시장 일대 반경 180m이내
 - 기 간 : 2018.10.~2019. 7.
 - 사업비 : 272,000천원(시비 120,000 ", 구비 152,000 ")
- 2020년 안심마을 조성 추진
 - 위치 및 규모 : 수요조사를 통한 안심마을 신규 대상지 선정 중
 - 기 간 : 2019.12.~2020.7.
 - 사업비 : 350,000천원(국비, '19 재난관리평가 최우수기관 인센티브)

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'18. 4분기	'18. 12.	○ CCTV 설치 (2대)	40
'19. 1분기	'18. 12.24.	○ 안심마을 만들기 사업 대상자 선정 계약- (주) 나루	200
	'19. 2.22.	○ 사업 관계부서 합동회의 실시 (역사문화재과등 8개 부서)	0.1
	'19. 3.15.	○ 안심마을만들기 사업 주민설명회 개최(2~3차)	0.2
'19. 2분기	'19. 6.7.	○ 문화재청 심의 통과 및 사업 아이템 설치 진행	
'19. 3분기	'19. 7.31.	○ 사업 준공	25
'19. 4분기	'19. 10. ~	○ '20년 사업대상지 선정을 위한 데이터 수집	

4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 신규 사업대상지 선정과 관련 빅데이터를 활용한 자료가 충분하지 않아 정보통신과, 송파경찰서 생활안전과와 협업, 적합한 자료를 수집하여 대상지 선정 예정
- 마을 특성에 어울리는 적절한 사업 아이템을 숙고하여 선정
- 안심마을 유지 보수 문제 해결을 위하여 동주민센터와 협조하여 수시 점검 및 관리

5. 주민소통 실적

구 분	일 자	주 요 내 용
주민설명회 (1차)	2018.4.30.	◦ 공모사업 선정 후 계획수립을 위한 약식 주민설명회 개최
주민설명회 (2차)	2019.1.25	◦ 안심마을 만들기 사업 추진경과 보고 및 주민의견 수렴
사업대상지 방문	2019.1.30	◦ 안심마을 사업 대상지 시설 설치 위치 선정등 의견제시
주민설명회 (3차)	2019.3.15	◦ 디자인(안) 발표 및 주민의견 수렴등
주민의견 청취	2019.9.9.	◦ 안심마을 방문(시설라운딩) 및 주민의견 청취

6. 향후 추진계획

기 간		추 진 내 용
2019년	4 분기	◦ 2020년 송파 안심마을 사업대상지 발굴 ◦ 주민설명회
2020년	1 분기	◦ 주민설명회를 통한 의견 수렴 및 업체 선정

7. 집행예산 현황

(4/4분기 기준, 천원)

구 분	금 액	예산액		집행액	잔액	비고
		2019년	2020년			
계		230,300	350,000	228,000	5,220	
국 비			350,000			'19. 명시이월
시 비		119,000		118,000	1,300	
구 비		111,300		110,000	3,920	

재난안전과	과장 엄대섭	안전기획팀장 장성순	담당 김성미
-------	--------	------------	--------