

# 송파동 마을마당, 어린이를 위한 공간으로 조성

소요예산	사업구분	사업주체	추진상황
200백만원	임기내	지속	공원녹지과 완료

## 1. 사업목표

- 임기내 목표: 활용도가 낮은 송파1동 마을마당을 어린이를 위한 공간으로 조성
- 연차별 추진계획

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
송파1동 마을마당 어린이 공간 조성	· 주민의견 수렴, 재원확보	· 사업사행 및 완료			

## 2. 사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 9.
- 주요내용
  - 위치 및 규모 : 송파동 95-6(송파1동 마을마당) 외 2개소 (870m<sup>2</sup>)
  - 기 간 : 2019. 1. ~ 9.
  - 내 용 : 휴게 및 운동시설 설치, 수목식재 등
  - 사업비 : 200백만원(구비)

## 3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'18. 4분기	7. 23. ~ 8. 1.	○ 송파1동 마을마당 이용방안 주민의견 수렴	200
	12. 21.	○ 사업예산 확보	
'19. 1분기	1. 14.	○ 추진계획 수립	
	1. 21.	○ 실시설계용역 시행	
'19. 2분기	4. 10.	○ 주민설명회(1차)	
	5. 2.	○ 주민설명회(2차)	
	5. 20.	○ 실시설계용역 준공	
	6. 14.	○ 공사 발주	
'19. 3분기	7. 8.	○ 공사 착공	
	9. 30.	○ 공사 준공(벤치, 파고라 설치, 바닥 포장, 수목식재)	

#### 4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 송파1동 마을마당은 현재 인근 주민들의 쉼터로 활용되고 있음
- 어린이 놀이시설 설치에 대한 주민의견
  - 찬성: 주변에 어린이 놀이터가 없음(어린이가 있는 주변지역 거주 주민)
  - 반대: 소음발생을 이유로 반대(마을마당과 인접한 거주 주민)
- 어린이 놀이시설 설치에 대하여 찬·반의견이 비슷하게 조사되나 마을마당에 인접한 주민들은 생활불편을 이유로 강하게 반대하고 있음
- 따라서, 노후된 시설물을 정비하여 현재와 같이 주민 쉼터로 재정비코자 함

#### 5. 주민소통 실적(유아놀이시설 설치)

구 분	일 자	주 요 내 용
주민설문조사	2018. 7. 23. ~ 7. 27.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 주민의견제출서 세대 우편함 배부 및 수거</li> <li>- 조사가구 140 (찬성 5, 반대 9, 무응답 126)</li> </ul>
주민의견 현장정취	2018. 8. 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업설명판에 스티커를 부착하여 주민 의견 수렴</li> <li>- 참여자수 64 (찬성 33, 반대 31)</li> </ul>
주민설명회	2019. 4. 10. ~ 5. 12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 주민요구사항</li> <li>- 인근거주주민은 소음에 민감하므로 유아놀이시설 설치 반대, 바닥포장은 안전을 고려 탄성포장재 요청 등</li> </ul>

#### 6. 향후 추진계획

기 간	추 진 내 용
2019년 4 분기	◦ 사업완료

#### 7. 집행예산 현황

(3/4분기 기준, 천원)

구 분	금 액	2019년 예산액	집행액	잔액	비고
계		200,000	180,146	19,854	
국 비		-	-	-	
시 비		-	-	-	
구 비		200,000	180,146	19,854	집행잔액

## 8. 위치도 및 현황사진

### ○ 위치도



### ○ 현장사진



공원녹지과	과장 장용수	조경팀장 서정남	담당 장동화 (☎ 3396)
-------	--------	----------	-----------------