

송파둘레길 조성

| 소요예산 | 사업구분 | 사업주체 | 추진상황 |
|-----------|------|-------|------|
| 16,718백만원 | 임기내 | 기획예산과 | 정상추진 |

1. 사업목표

- 임기내 목표: 송파둘레길 조성
- 연차별 추진계획

| 단위사업 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|----------|---------|-------|---|-------|-------|
| 송파둘레길 조성 | 기본계획 수립 | 추진완료 | ○ 조성 후 사후관리, 둘레길 활성화 프로그램 운영 ○ 탄천 생태경관보전지역 개발 사업은 2022년까지 추진 | | |

2. 사업개요

- 기 간 : 2018. 7. ~ 2019. 11.
- 주요내용
 - 송파둘레길 조성
 - 위 치 : 성내천~장지천~탄천~한강 일원 총 21.2km
 - 기 간 : 2018.7. ~ 2019. 11. ※ 일부사업은 2022년까지 추진
 - 내 용 : 송파구의 주요 하천(성내천, 장지천, 탄천, 한강)을 하나로 잇는 순환형 산책로 조성
 - 사업비 : 약 167억(구비 34억, 시비 19억, 특별교부금 114억)

3. 추진실적

| 추진기간 | | 추진내용 | 사업비(백만원) |
|----------|----------|-------------------------------------|----------|
| 분기 | 일자 | | |
| '18. 3분기 | 2018.10. | ○ 송파둘레길 조성 기본계획 수립 | |
| '18. 4분기 | 2018.11. | ○ 송파둘레길 조성 TF 구성, 본격 추진 | |
| '19. 1분기 | 2019. 2. | ○ 송파둘레길 마스터플랜 용역 착수 | 50 |
| '19. 2분기 | 2019. 5. | ○ 송파둘레길 마스터플랜 용역 준공 및 각 부서별 단위사업 추진 | 6,630 |
| '19. 3분기 | 2019. 9. | ○ 송파둘레길 각 부서별 단위사업 추진 | 6,630 |
| '19. 4분기 | 2019.10. | ○ 송파둘레길 주민헌수식 개최 | |

4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 산책데크 조성, 탄천 진출입구 신설 등 사업 추진 시 사전절차에 시간소요
 - 서울시 도시디자인위원회, 공공조경가 자문 등 사전 절차 필요
- 탄천 생태경관보전지역 개발 사업은 국·시비 보조가 필수적으로 예산 확보 노력 필요

5. 주민소통 실적

| 구 분 | 일 자 | 주 요 내 용 |
|----------|----------|---|
| 민간전문가 자문 | 2019.2. | ◦ 송파둘레길 마스터플랜 용역 착수보고회 |
| | 2019.3. | ◦ 정책발전위원회 도시발전TF 정례회의 |
| 언론보도 | 2019.3. | ◦ 송파둘레길 21.2km 조성한다(세계일보) ◦ 강따라 21.2km 송파둘레길 생긴다(서울신문) ◦ 송파둘레길 코스 확정, 200억 투입 2020년 준공(경향신문 외 11개) ◦ 송파구, 순환형 송파둘레길 점검(아시아경제 외 2개) |
| | 2019.10. | ◦ 주민 기부 나무로 송파둘레길 조성(세계일보) ◦ 송파구 둘레길에 주민 헌수로 가로숲 조성(아시아경제 외 7개) |

6. 향후 추진계획

| 기 간 | | 추 진 내 용 |
|-------|-----|-------------------------|
| 2020년 | 1분기 | ◦ 탄천 생태경관보존지역 산책로 조성 추진 |

7. 집행예산 현황

(4/4분기 기준, 천원)

| 구 분 \ 금 액 | 2019년 예산액 | 집행액 | 잔액 | 비고 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 계 | 6,680,000 | 5,369,635 | 1,310,365 | |
| 특별교부금 | 1,460,000 | 1,156,350 | 303,650 | |
| 시 비 | 2,510,000 | 2,305,173 | 204,827 | |
| 구 비 | 2,710,000 | 1,908,112 | 801,888 | |

| | | | |
|-------|--------|------------|-----------------|
| 기획예산과 | 과장 이현구 | 기획조정팀장 이상필 | 담당 임성호 (☎ 2430) |
|-------|--------|------------|-----------------|